

VERBALE PROVA PRESSIONE IMPIANTI IDRICOSANITARI

NORMA DIN 1988 parte 2

Oggetto dei lavori (cantiere):

Indirizzo

Località CAP

Committente:

Indirizzo

Località CAP

Installatore:

Indirizzo

Località CAP

Dati impianto

Diametri tub TECEflex: da mm a mm Lunghezza complessiva tubi: ca. m

Diametri tubi TECElogo: da mm a mm Lunghezza complessiva tubi: ca. m

Temperatura acqua: °C Temperatura ambiente: °C

Prova preliminare

Durata prova: 60 minuti Pressione prova: 15 bar X pressione di esercizio

Pressione dopo 30 minuti: bar

Pressione dopo 60 minuti: bar

Diminuzione di pressione negli ultimi 30 minuti: bar (max. 0,6 bar)

Risultato della prova preliminare:

Prova principale

Durata prova: 120 minuti

Pressione all'inizio della prova bar

Pressione dopo 120 minuti: bar

Diminuzione di pressione durante la prova: bar (max. 0,2 bar)

Risultato della prova principale:

Utilizzare la pressione della prova preliminare

Massima diminuzione di pressione consentita: 0,2 bar

Inizio prova: Fine prova:

Luogo: Data: / /

.....
Firma del Committente (delegato)

.....
Firma dell'Impresa Installatrice (delegato)