

**Systemprüfungsprotokoll nach bereits durchgeführter Druckprüfung mit Luft oder inertem Gas
gemäß ÖNORM B 2531**

Bauvorhaben: _____

Auftraggeber: _____

Auftragnehmer/Installateur: _____

Rohrwerkstoffe und Dimensionen: **TECEflex** ☐ **TECElogo** ☐ 16 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐

System entlüftet ☐

Temperaturausgleich ☐

Systemprüfdruck (ist Betriebsdruck): _____ Mpa ☐ /bar ☐

Anzeigegenauigkeit (Manometer): _____ Mpa ☐ /bar ☐

Die Trinkwasseranlage wurde geprüft als: Gesamtanlage ☐ in _____ Teilabschnitten ☐

Prüfdauer 10 min ☐

Die Dichtheit der Anlage wird bestätigt:

Ort

Datum

Auftraggeber
(Unterschrift)

Auftragnehmer/Installateur
(Stempel/Unterschrift)