

Protokół z próby ciśnieniowej

TECElogo i TECEflex - Protokół z próby ciśnieniowej wodą pitną dla instalacji wody użytkowej – zgodnie z PN EN 806-4, oraz wytycznymi VDI/DVGW 6023, COBRTI INSTAL (obecnie ITB)

Obiekt budowlany: _____

Zleceniodawca: _____

Zleceniobiorca / Instalator: _____

Zakres średnic od _____ mm do _____ mm Długość przewodów ok. _____ m

Temperatura wody: _____ °C Temperatura otoczenia: _____ °C

Nazwa systemu rurowego: TECEflex sanitarny TECEflex wielowarstwowy
TECElogo PE-Xc/AI/PE TECElogo PE-RT/AI/PE-RT (właściwe podkreślić)

Rodzaj połączenia: _____

Ciśnienie robocze dla instalacji (z projektu): _____ bar

Próba wstępna

Czas trwania próby: 30 min, ciśnienie kontrolne: 11 bar (1,1 x ciśnienie robocze)

Ciśnienie po 30 minutach _____ bar

W wyniku przeglądu instalacji wody – rury i złączki - nie stwierdzono / stwierdzono wycieki wody (właściwe podkreślić)

UWAGA!!! W przypadku stwierdzenia wycieku lub spadku ciśnienia należy usunąć przyczynę przecieku i badanie powtórzyć

Wynik próby wstępnej pozytywny negatywny (właściwe podkreślić)

Instalacja wody pitnej została skontrolowana jako: cała instalacja częściowo (właściwe podkreślić)

Próba główna

Czas trwania próby: 120 minut, ciśnienie próby głównej: 5,5 bar (0,5 x ciśnienie kontrolne)

Ciśnienie na początku próby _____ bar

Ciśnienie po 120 minutach _____ bar

W wyniku przeglądu instalacji wody – rury i złączki - nie stwierdzono / stwierdzono wycieki wody (właściwe podkreślić)

UWAGA!!! W przypadku stwierdzenia wycieku lub spadku ciśnienia należy usunąć przyczynę przecieku i badanie powtórzyć od początku

Wynik próby głównej pozytywny negatywny (właściwe podkreślić)

W VDI/DVGW 6023 przewiduje się, że instalacja po kontroli szczelności z użyciem wody musi zostać przyjęta do eksploatacji podczas kolejnych 72 godzin.

_____ Początek próby _____ Koniec próby

_____ Miejscowość _____ Data

_____ Zleceniodawca (Podpis) _____ Zleceniobiorca/instalator (Pieczęć/podpis)

_____ Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru (Pieczęć/podpis)