

RAPORT DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Sistem profesional de încălzire prin pardoseală TECEfloor

BENEFICIAR:

NUME/ADRESA/NUMĂR DE TELEFON

NUMĂRUL ȘI DATA FACTURII:

PROIECT INSTALAȚIE:

PROIECTANT/NR./DIN DATA:

FIRMA DE SPECIALITATE RESPONSABILĂ PENTRU REALIZAREA INSTALAȚIEI:

CONSTRUCTOR RESPONSABIL PENTRU TURNAREA ȘAPEI:

DATA DE FINALIZARE A INSTALAȚIEI:

DATA PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI:

PERSOANA CARE A EFECTUAT TESTUL:

DATELE SISTEMULUI:

Tipul și puterea centralei: _____ Tipul de țevă folosită: _____ Lungimea totală a țevii _____ m

TESTUL DE PRESIUNE

VERIFICAT

- Se închid robinetii de la distribuitor ☐
- Se umple și se spală fiecare circuit în parte, unul după altul ☐
- Se aerisește sistemul ☐
- Se aplică presiunea de testare (2 x presiunea de operare, minim 6 bar) ☐
- Dupa 2 ore se reface presiunea de test (este posibil ca presiunea să scadă ca urmare a expansiunii țevelor) ☐
- Se menține presiunea de test timp de 12 ore ☐

Presiunea de testarebar

Presiunea după 12 ore: bar

Presiunea la începutul testului bar

Pierdere de presiune la finalul testului: bar (maxim 0.1 bar/oră)

NOTĂ: În timpul turnării șapei instalația trebuie menținută la presiunea maximă de operare pentru a putea identifica eventuale pierderi.

TURNAREA ȘAPEI

Conform DIN EN 1264 partea 2, șapele anhidrice și de ciment trebuie neapărat să fie încălzite înainte de aplicarea stratului de finisare a pardoselii. În cazul șapelor de ciment pornirea instalației poate avea loc cel mai devreme după 21 de zile de la turnare, în cazul șapelor anhidrice, conform specificațiilor producătorului, dar nu mai devreme de 7 zile.

Tip de șapă folosit: _____ Grosimea șapei: _____mm Aditiv pentru șapă: _____

Lucrările de turnare a șapei au fost încheiate la data de: _____

PORNIREA INSTALAȚIEI

Prima pornire a instalației are loc la temperatura de alimentare de 25°C, care trebuie menținută timp de 3 zile consecutive. După această perioadă, temperatura de alimentare trebuie să crească la valoarea maximă proiectată și să fie menținută timp de 5 zile consecutive.

S-a început încălzirea la 25°C la data de: _____ ora _____ Temperatura exterioară _____°C Temperatura camerei: _____°C

S-a început încălzirea la temperatura maximă de _____°C la data de: _____ ora _____

S-a terminat încălzirea la temperatura maximă în data de: _____ ora _____ (nu mai devreme de 8 zile)

Temperatura exterioară _____°C Temperatura camerei: _____°C

Întreruperi în încălzire: _____

Defect constatat: _____

Observații: _____

FIRMA DE INSTALAȚII

LS

Semnătura

.....

FIRMA CARE A TURNAT ȘAPEA

LS

Semnătura

.....

CUMPĂRĂTOR

LS

Semnătura

.....

TECE GmbH ROMÂNIA

LS

Semnătura

.....

TECE GmbH Romania

Șos. de Centură nr. 13A,
Com. Chiajna, Jud. Ilfov

Tel: 031 - 030 47 08

031 - 030 47 09

Fax: 031 - 030 47 10

Reg. Com. J23/3943/22.12.2008

Cod fiscal RO22921693

IBAN: RO07RZBR0000060009948005

www.tece.ro

office@tece.ro

comercial@tece.ro

tehnic@tece.ro

TECE

Intelligente Haustechnik