

---

## VERBALE DI PROVA PRESSIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI - NORMA DIN 1988 parte 2

---

*Oggetto dei lavori (cantiere):* Nome .....  
Via .....  
Località ..... C.A.P. ....

*Committente:* Nome .....  
Via .....  
Località ..... C.A.P. ....

*Installatore:* Nome .....  
Via .....  
Località ..... C.A.P. ....

### **Dati impianto**

*Diametri tubazioni TECEflex:* da .....mm a .....mm *Lunghezza complessiva tubazioni:* ca. ....m

*Diametri tubazioni TECElogo:* da .....mm a .....mm *Lunghezza complessiva tubazioni:* ca. ....m

*Temperatura acqua:* ..... °C *Temperatura ambiente:* ..... °C

### **Prova preliminare**

*Durata prova: 60 minuti* Pressione prova: 15 bar X pressione di esercizio

*Pressione dopo 30 minuti:* ..... bar

*Pressione dopo 60 minuti:* ..... bar

Diminuzione di pressione negli ultimi 30 minuti: ..... bar (max. 0,6 bar)

Risultato della prova preliminare: .....

### **Prova principale**

*Durata prova: 120 minuti* **Utilizzare la pressione della prova preliminare**

Massima diminuzione di pressione consentita: 0,2 bar

*Pressione all'inizio della prova* ..... bar

*Pressione dopo 120 minuti:* ..... bar

Diminuzione di pressione durante la prova: ..... bar (max. 0,2 bar)

Risultato della prova principale: .....

*Inizio prova:* ..... *Fine prova:* .....

*Luogo:* ..... *Data:* ..... / ..... / .....

---

Firma del committente (delegato)

---

Firma dell'impresa installatrice (delegato)

**VERBALE DI PROVA PRESSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - NORMA DIN 18380 (VOB)**

*Oggetto dei lavori (cantiere):* Nome .....  
Via .....  
Località ..... C.A.P. ....

*Committente:* Nome .....  
Via .....  
Località ..... C.A.P. ....

*Installatore:* Nome .....  
Via .....  
Località ..... C.A.P. ....

**Dati impianto**

*Diametri tubazioni TECEflex:* da .....mm a .....mm *Lunghezza complessiva tubazioni:* ca. ....m

*Diametri tubazioni TECElogo:* da .....mm a .....mm *Lunghezza complessiva tubazioni:* ca. ....m

*Temperatura acqua:* ..... °C *Temperatura ambiente:* ..... °C

**Prova preliminare**

*Durata prova: 60 minuti* Pressione prova: 1,3 bar X pressione di esercizio

*Pressione dopo 30 minuti:* ..... bar

*Pressione dopo 60 minuti:* ..... bar

Diminuzione di pressione negli ultimi 30 minuti: ..... bar (max. 0,6 bar)

Risultato della prova preliminare: .....

**Prova principale**

*Durata prova: 120 minuti* **Utilizzare la pressione della prova preliminare**

Massima diminuzione di pressione consentita: 0,2 bar

*Pressione all'inizio della prova* ..... bar

*Pressione dopo 120 minuti:* ..... bar

Diminuzione di pressione durante la prova: ..... bar (max. 0,2 bar)

Risultato della prova principale: .....

*Inizio prova:* ..... *Fine prova:* .....

*Luogo:* ..... *Data:* ..... / ..... / .....

.....  
Firma del committente (delegato)

.....  
Firma dell'impresa installatrice (delegato)