

# Protokół z próby ciśnieniowej

TECElogo i TECEflex - Protokół z próby na ciśnienie wodą pitną dla instalacji grzewczych – zgodnie z DIN 18380 (VOB) oraz wytycznymi VDI/DVGW 6023, COBRTI INSTAL (obecnie ITB)

Obiekt budowlany: \_\_\_\_\_

Zleceniodawca: \_\_\_\_\_

Instalator: \_\_\_\_\_

Zakres średnic od \_\_\_\_\_ mm do \_\_\_\_\_ mm Długość przewodu ok. \_\_\_\_\_ m

Temperatura wody: \_\_\_\_\_ °C Temperatura otoczenia: \_\_\_\_\_ °C

Nazwa systemu rurowego: TECEflex grzewczy TECEflex wielowarstwowy  
TECElogo PE-Xc/Al/PE TECElogo PE-RT/Al/PE-RT (właściwe podkreślić)

Rodzaj połączenia: \_\_\_\_\_

## Próba wstępna

Czas trwania próby: 60 min

Ciśnienie kontrolne:  $1,3 \times$  ciśnienie robocze w bar \_\_\_\_\_ bar (nie mniej niż 4 bar)

Ciśnienie po 30 minutach \_\_\_\_\_ bar

Ciśnienie po 60 minutach \_\_\_\_\_ bar

Strata ciśnienia z ostatnich 30 minut \_\_\_\_\_ bar (maksymalnie 0,6 bar)

W wyniku przeglądu instalacji wody – rury i złączki - nie stwierdzono / stwierdzono wycieki wody (właściwe podkreślić)

UWAGA!!! W przypadku stwierdzenia wycieku lub spadku ciśnienia należy usunąć przyczynę przecieku i badanie powtórzyć

Wynik próby wstępnej \_\_\_\_\_ pozytywny \_\_\_\_\_ negatywny (właściwe podkreślić)

Instalacja wody pitnej została skontrolowana jako: \_\_\_\_\_ cała instalacja \_\_\_\_\_ częściowo (właściwe podkreślić)

## Próba główna - Przejść ciśnienie kontrolne z próby wstępnej

Czas trwania próby: 120 minut Maks. dopuszczalny spadek ciśnienia 0,2 bar

Ciśnienie na początku próby \_\_\_\_\_ bar

Ciśnienie po 120 minutach \_\_\_\_\_ bar

Spadek ciśnienia podczas próby \_\_\_\_\_ bar (maksymalnie 0,2 bar)

W wyniku przeglądu instalacji wody – rury i złączki - nie stwierdzono / stwierdzono wycieki wody (właściwe podkreślić)

UWAGA!!! W przypadku stwierdzenia wycieku lub spadku ciśnienia należy usunąć przyczynę przecieku i badanie powtórzyć od początku.

Wynik próby głównej: \_\_\_\_\_ pozytywny \_\_\_\_\_ negatywny (właściwe podkreślić)

\_\_\_\_\_  
Początek próby (podać godzinę)

\_\_\_\_\_  
Koniec próby (podać godzinę)

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Zleceniodawca  
(Podpis)

\_\_\_\_\_  
Zleceniobiorca/instalator  
(Pieczęć/podpis)

\_\_\_\_\_  
Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru  
(Pieczęć/podpis)